


# Det nye sognehus i Hou



Byggeriet starter op nu med følgende tidsplan:

Opstart af byggeopgave, klargøring til boring af pæle	29.04.2015-05.05.2015
Borede pæle, fundamentsbjælker og selvbærende terrændæk	06.05.2015-12.06.2015
Opmuring	08.06.2015-24.07.2015
Spærrejsning, undertag samt vinduer og døre	27.07.2015-28.08.2015
Færdiggørelse indvendig og udvendig	28.08.2015-18.12.2015
Aflevering	18.12.2015

## **Byggemetode**

Sognehuset opføres som traditionelt gennemmuret byggeri med trægitterspær og tegltag. Grundet de dårlige jordbundsforhold i området skal der udføres ekstra fundering.

For at genere de omkringboende mindst muligt er der valgt en løsning med borede pæle. Samme løsning som blev anvendt ved opførelse af den nye brugsbygning længere hende ad Søndergade, og fra dette byggeri er erfaringen, at udførelse af borede pæle gav meget få gener.